Создано: 24.08.2015 13:13
Опубликовано: 24.08.2015 13:28
Автор: S.
Просмотров: 2238

В правительстве региона обсудили ход ремонта дорог Тульской области в 2015 году.

Накануне под председательством первого заместителя Губернатора Тульской области – председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова состоялось заседание правительства региона.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с докладом выступил заместитель министра – директор департамента дорожного хозяйства министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Николай Белобрагин.

Он отметил, что государственной программой Тульской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области» в 2015 году предусмотрено выделение средств в размере 3,9 млрд. рублей, из них на выполнение государственного задания ГУ ТО «Тулаавтодор» – 3,0 млрд.рублей.

Из общего объема финансирования на 20 августа 2015 года освоено – 2,2 млрд. рублей, в том числе на выполнение работ по государственному заданию – 2,1 млрд. рублей, что составляет 60% от государственного задания.

По словам заместителя министра в 2015 году запланировано отремонтировать 51 объект, в том числе 47 участков автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения общей протяженностью 292,4 км.

На текущий момент введены в эксплуатацию 2 участка автомобильных дорог общей протяженностью 13,4 км: **Алексин – Егнышевка – Ламоново в Алексинском районе**; Щекино – Липки – Киреевск в Щекинском районе. 4 объекта общей протяженностью 27,2 км готовы к вводу в эксплуатацию.

Николай Белобрагин обратил внимание, что по 16 объектам общей протяженностью 111,8 км производятся работы по благоустройству обстановки пути, т.е. основные работы по устройству асфальтобетонного покрытия завершены и производятся работы по укреплению обочин щебнем и установке дорожных знаков.

«В текущем году в муниципальных образованиях Тульской области запланировано отремонтировать порядка 100 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Общая стоимость работ составляет 920 млн. рублей», – подчеркнул заместитель министра.

Phoca PDF

Создано: 24.08.2015 13:13
Опубликовано: 24.08.2015 13:28
Автор: S.
Просмотров: 2238

Данные мероприятия включают в себя порядка 300 объектов, из которых 169 автомобильных дорог проходят по улицам города Тулы, 131 объект – по области. На 128 объектах работы ведутся государственным учреждением Тульской области «Тулаавтодор».

Как отметил Николай Белобрагин, на текущий момент работы завершены на 136 объектах. В общей сложности отремонтировано 60 км автодорог.

Из них в городе Туле завершены работы на 82 объектах ремонта дорог, кроме того из запланированных к ремонту 58 тротуаров завершены работы на 38.

ГУ ТО «Тулаавтодор» в рамках муниципальных контрактов завершены работы на 54 объектах ремонта дорог (58%).

В текущем году запланировано выпустить более 600 тысяч тонн горячего асфальтобетона.

На текущий момент выпущено порядка 377 тысяч тонн горячего асфальтобетона, что составляет 61 % от запланированного выпуска.

Заместитель Губернатора Тульской области Александр Сорокин поинтересовался у заместителя министра о сроках окончания ремонта дорог в регионе. Николай Белобрагин отметил, что все работы планируется завершить до 15 октября.

Председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов рекомендовал Николаю Белобрагину активизировать работу по ремонту дорог и укладке тротуаров, чтобы выполнить весь объем работ в срок.

Также на заседании правительства с докладом о дополнительном выделении федеральных средств государственной поддержки на развитие сельского хозяйства выступил министр сельского хозяйства Тульской области Дмитрий Миляев.

С сайта "Мой Алексин"
Phoca PDF